

**Activitat
Mensual**

**Infraestructures de la
Generalitat de Catalunya**

20 de desembre de 2018

infraestructures.cat



**Generalitat
de Catalunya**

Producció Acumulada Novembre 2018

(Imports en milers d'euros i iva inclòs)

Projectes i Certificacions

Client	Acumulat Novembre 2018 (1)	Pressupost Novembre 2018 (2)	Acumulat Novembre 2017(3)	Diferències producció			
				Acum. Novembre 2018 - Press. Novembre 2018 (1-2)	%	Acum. Novembre 2018 - Acum. Novembre 2017 (1-3)	%
DGIMT-Carreteres	38.413	66.958	28.256	-28.544	-43%	10.158	36%
DGIMT-Transports	3.407	10.146	7.555	-6.739	-66%	-4.149	-55%
DGPA	943	1.018	298	-75	-7%	645	216%
FGC	21.201	20.008	26.767	1.193	6%	-5.566	-21%
IFERCAT	47.291	55.771	37.804	-8.480	-15%	9.487	25%
Total Territori (*)	111.256	153.900	100.681	-42.644	-28%	10.576	11%
SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu	11.186	9.123	10.498	2.064	23%	688	7%
SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA.	6.393	6.047	3.374	346	6%	3.020	90%
Altres actuacions DARP	2.042	2.462	3.698	-420	-17%	-1.656	-45%
Total DARP	19.621	17.632	17.570	1.990	11%	2.051	12%
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES	456	3.588	514	-3.132	-87%	-59	-11%
VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA	851	4.472	3.313	-3.621	-81%	-2.462	-74%
ENSENYAMENT	59.718	74.082	48.913	-14.364	-19%	10.804	22%
INTERIOR	3.074	9.326	796	-6.251	-67%	2.279	286%
JUSTÍCIA	5.046	15.651	6.893	-10.605	-68%	-1.847	-27%
SCS	15.889	36.473	15.980	-20.584	-56%	-90	-1%
Total Edificació	85.034	143.592	76.408	-58.557	-41%	8.626	11%
CCE	3.389	2.631	7.537	758	29%	-4.148	-55%
ACA	0	0	656	0	0%	-656	-100%
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	10	0	0	10	0%	10	0%
SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA	0	851	0	-851	-100%	0	0%
AG. CAT. PATRIMONI CULTURAL	0	818	393	-818	-100%	-393	-100%
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA	124	793	5.643	-669	-84%	-5.519	-98%
UPC	0	0	218	0	0%	-218	-100%
Total Altres	3.523	5.093	14.448	-1.570	-31%	-10.925	-76%
Total Certificacions i Projectes	219.435	320.216	209.107	-100.782	-31%	10.328	5%



Projecció Producció Anual 2018

(Imports en milers d'euros i iva inclòs)

Projectes i Certificacions			Any 2017 (3)	Diferències producció			
Client	Projecció Any 2018 (1)	Press. Novembre 2018 (2)		Proj. Any 2018 - Press. Novembre 2018 (1-2)	%	Proj. Any 2018 - Any 2017 (1-3)	%
DGIMT-Carreteres	47.397	78.278	32.411	-30.882	-39%	14.986	46%
DGIMT-Transports	4.015	8.122	8.755	-4.107	-51%	-4.740	-54%
DGPA	943	1.133	325	-189	-17%	618	190%
FGC	23.916	20.465	29.360	3.451	17%	-5.444	-19%
IFERCAT	60.841	60.841	75.160	0	0%	-14.319	-19%
Total Territori	137.112	168.838	146.011	-31.726	-19%	-8.899	-6%
SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu	11.186	10.055	10.514	1.132	11%	673	6%
SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA.	8.570	6.665	3.554	1.905	29%	5.016	141%
Altres actuacions DARP	2.300	2.714	5.133	-414	-15%	-2.833	-55%
Total DARP	22.056	19.433	19.201	2.623	13%	2.855	15%
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES	724	3.954	616	-3.230	-82%	108	18%
VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA	2.017	5.174	3.313	-3.157	-61%	-1.296	-39%
ENSENYAMENT	67.322	67.582	53.796	-260	0%	13.525	25%
INTERIOR	3.791	10.278	1.219	-6.487	-63%	2.573	211%
JUSTÍCIA	6.654	17.250	8.794	-10.596	-61%	-2.140	-24%
SCS	19.762	32.970	19.475	-13.207	-40%	287	1%
Total Edificació	100.271	137.209	87.213	-36.938	-27%	13.057	15%
CCE	3.685	2.900	7.537	785	27%	-3.852	-51%
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	173	0	0	173	0%	173	0%
ACA	45	0	656	0	0%	-611	-93%
SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA	0	938	0	-938	-100%	0	0%
AG. CAT. PATRIMONI CULTURAL	20	901	432	-881	-98%	-412	-95%
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA	155	874	5.784	-719	-82%	-5.628	-97%
UPC	0	0	218	0	0%	-218	-100%
Total Altres	4.078	5.613	14.627	-1.535	-27%	-10.549	-72%
Total Certificacions i Projectes	263.517	331.093	267.053	-67.576	-20%	-3.536	-1%



Projecció Producció Anual - Ajustada

(Imports en milers d'euros i iva inclòs)

Projectes i Certificacions			Any 2017 (3)	Diferències producció			
Client	Projecció Novembre 2018 (1)	Projecció Gener 2018 (1)		Proj. Novembre 2018 - Proj. Gener 2018 (1-2)	%	Proj. Novembre 2018 - Any 2017 (1-3)	%
DGIMT-Carreteres	41.325	60.435	32.411	-19.110	-32%	8.914	28%
DGIMT-Transports	3.713	5.352	8.755	-1.639	-31%	-5.042	-58%
DGPA	879	934	325	-55	-6%	554	171%
FGC	21.827	17.086	29.360	4.741	28%	-7.533	-26%
IFERCAT	62.843	62.843	75.160	0	0%	-12.318	-16%
Total Territori	130.586	146.650	146.011	-16.064	-11%	-15.425	-11%
SEGARRA - GARRIGUES - Obra xarxa de regadiu	11.186	11.186	10.514	0	0%	673	6%
SEGARRA - GARRIGUES - Obres de CP i mesures d'IA.	2.421	2.421	3.554	0	0%	-1.134	-32%
Altres actuacions DARP	2.010	2.694	5.133	-684	-25%	-3.123	-61%
Total DARP	15.617	16.301	19.201	-684	-4%	-3.584	-19%
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES	449	770	616	-321	-42%	-167	-27%
VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA	1.017	1.746	3.313	-729	-42%	-2.296	-69%
ENSENYAMENT	59.029	67.304	53.796	-8.275	-12%	5.233	10%
INTERIOR	3.488	5.630	1.219	-2.142	-38%	2.269	186%
JUSTÍCIA	5.575	7.595	8.794	-2.020	-27%	-3.219	-37%
SCS	16.282	22.879	19.475	-6.597	-29%	-3.193	-16%
Total Edificació	85.840	105.925	87.213	-20.085	-19%	-1.373	-2%
CCE	3.341	2.595	7.537	746	29%	-4.196	-56%
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF)	111	0	0	111	0%	111	0%
ACA	0	335	656	0	0%	-656	-100%
SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA	0	14	0	-14	-100%	0	0%
AG. CAT. PATRIMONI CULTURAL	0	22	432	-22	-100%	-432	-100%
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA	174	514	5.784	-340	-66%	-5.609	-97%
UPC	0	0	218	0	0%	-218	-100%
Total Altres	3.626	3.480	14.627	146	4%	-11.001	-75%
Total Certificacions i Projectes	235.670	272.356	267.053	-36.686	-13%	-31.383	-12%



Actuacions en execució desembre 2018

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

29 obres de carreteres en execució per un import de 106 M€ (IVA inclòs)

Condicionament. C-28. PK 41+920 al 45+850. Baqueira. Corbes del Tonyon

Pressupost d'adjudicació: 5.724.781,25 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 18 de juny de 2018

Data prevista de finalització: novembre 2020

Suspensió obres per parada hivernal a data 5 de desembre 2018



Actuacions en execució desembre 2018

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

29 obres de carreteres en execució per un import de 106 M€ (IVA inclòs)

Implantació de barreres antiallaus. C-28. PK 53+000 al 54+000. Tram: Alt Àneu

Pressupost d'adjudicació: 2.813.179,94 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 8 de maig de 2017

Finalització obra: 28 de novembre de 2018



Actuacions en execució desembre 2018

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

29 obres de carreteres en execució per un import de 106 M€ (IVA inclòs)

Rotonda a la BV-2244, PK 1+320. Sant Sadurní d'Anoia

Pressupost d'adjudicació: 283.828,97 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 16 de març de 2018

Finalització obra: 27 de novembre de 2018



Actuacions en execució desembre 2018

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

3 obres de transports en execució per un import de 6 M€ (IVA inclòs)

Execució de les obres del projecte constructiu d'actuacions de millora de l'evacuació i de l'accessibilitat de l'estació de Vallcarca de la línia 3 de l'FMB. FASE A

Pressupost d'adjudicació: 1.446.078,70 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 30 d'abril de 2018

Data prevista de finalització: 30 de juliol de 2019

Inici talls amb fil de diamant per obertura ascensor costat Llobregat a nivell de vestíbul a data 12 de desembre de 2018



Actuacions en execució desembre 2018

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

2 obres de transports en execució per un import de 6 M€ (IVA inclòs)

Execució de les obres d'adaptació a la normativa i millora de l'accessibilitat de l'estació Jaume I de la línia 4 de l'FMB

Pressupost d'adjudicació: 2.775.994,91 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 24 abril 2017

Data prevista de finalització: 24 de març de 2019

Finalitzat per enderroc parcial accés existent carrer Argenteria (tallat des del passat dia 24 de novembre de 2018) i posada en servei nou accés (en condicions provisionals) a data 4 de desembre de 2018. Finalitzada instal·lació nova línia de peatge al vestíbul de plaça de l'Àngel a data 5 de desembre de 2018.



Actuacions en execució desembre 2018

DIVISIÓ OBRA CIVIL: Departament de Territori i Sostenibilitat

4 obres de FGC en execució per un import de 28 M€ (IVA=0)

Execució de les obres del projecte d'eixamplament d'andana direcció Sarrià de l'estació de Provença dels FGC

Pressupost d'adjudicació: 6.268.492,53 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 27 d'octubre de 2016

Data prevista de finalització: 30 d'abril de 2019

Finalització de les quatre obertures entre andana i nova galeria a data 14 de desembre de 2018

Alliberament de l'ocupació de vorera i calçada al c/ Balmes entre Rosselló i Provença a data 14 de desembre de 2018. Restitució del 4rt carril de Balmes



Actuacions en execució desembre 2018

DIVISIÓ D'OBRES HIDRÀULIQUES: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

7 Obres en execució per un import de 15,2 M € (IVA inclòs)

Xarxa regadiu Segarra-Garrigues	Pressupost (IVA exclòs)	Inici-Final previst	Sup. en execució (ha)
Xarxa secundària al S12 XS04 Sarroca i Alcanó	3.493.947 €	novembre 17 a desembre 18	267
Xarxa secundària al S15. Pis B Cervià de les Garrigues	4.766.758 €	desembre 17 a desembre 18	420
Obres Concentració Parcel·lària d'Arbeca	2.213.937 €	novembre 17 a desembre 18	-
Xarxa secundària. Sector 8. Suport olivera (ampliació)	939.840 €	agost 18 a febrer 19	102+35
Xarxa secundària. Complementari 5 compactació hidrants	376.511 €	novembre 18 a gener 19	379
Xarxa secundària. Complementari 6 compactació hidrant	90.731 €	novembre 18 a gener 19	151
Xarxa secundària S12. Millora qualitat aigua	717.193 €	novembre 18 a gener 19	993

Continuen les obres de la Xarxa secundària del Sector 12 Pis D2 als TTMM de Sarroca i Alcanó i les obres de la Xarxa secundària del Sector 15 TM Cervià de les Garrigues, així com les obres de Concentració Parcel·lària d'Arbeca. S'ha reiniciat l'obra del Sector 8 per ampliar-la unes 35 ha més.

S'han iniciat tres obres i properament s'iniciaran les obres de Xarxa secundària al Sector 6 (etapes 2 i 3) així com la Separata del projecte d'obra de CP al TM d'Ossó de Sió.



Obra de XS al Sector 12. TM Sarroca de Lleida

Actuacions en execució desembre 2018

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament d'Educació

14 obres en execució per un import de 67 M€ (IVA inclòs)

7 obres RAM per un import de 3 M€ (IVA inclòs)

Encàrrec de redacció dels projectes de les obres RAM d'Ensenyament 2018

- Import total estimat d'execució d'obres: 10.000.330,58 € (IVA exclòs)
- Previsió nombre total de centres: 77 repartits en 33 projectes
 - 1 projecte pendent de la seva actualització
 - 4 obres en licitació
 - 6 obres pendents de contracte
 - 14 obres en execució (11 obres amb l'escolarització resolta per a l'inici del curs 2018-2019)
 - 7 obres acabades
 - 1 expedient que es deixa sense efecte la seva aprovació



Actuacions en execució desembre 2018

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament d'Educació

14 obres en execució per un import de 67 M€ (IVA inclòs)

7 obres RAM per un import de 3 M€ (IVA inclòs)

Encàrrec de redacció dels projectes de les obres RAM d'Educació 2019

➤ Import total estimat d'execució d'obres: 10.345.168,60 € (IVA exclòs)

➤ Previsió nombre total de centres: 86 repartits en 35 projectes

- 35 projectes en licitació
- Acord Marc per a l'execució de les obres RAM 2019 en licitació



Actuacions en execució desembre 2018

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Servei Català de la Salut

11 Obres en execució per un import de 66 M € (IVA Inclòs)

Reforma de la unitat d'hospitalització i del servei de neonatologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol, de Badalona

Pressupost d'adjudicació: 4.762.362,59 € (IVA exclòs)

Data d'inici: 12 de gener de 2016

Data prevista de finalització: gener 2019

En funcionament planta cinquena, signada l'acta d'ocupació assistencial per al seu ús



Actuacions en execució desembre 2018

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament de Justícia

2 Obres en execució per un import de 8 M€ (IVA inclòs)
1 Obra RAM en execució per import de 2 M€ (IVA inclòs)

Encàrrec de redacció dels projectes de les obres RAM de Justícia

- Import total previst d'execució d'obres 12.795.191,04 € (IVA exclòs)
- Nombre total de centres: 10 repartits en 11 projectes

Centres Judicials: (8 centres) 8 Projectes

- 5 projectes en redacció
- 1 projecte pendent d'aprovació
- 1 obra en licitació
- 1 obra en recepció

Centres Penitenciaris: (2 centres) 3 Projectes

- 1 projecte en revisió
- 1 obra pendent licitació
- 1 obra en execució



Actuacions en execució desembre 2018

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament d'Interior

2 Obres en execució per un import de 4 M€ (IVA inclòs)

2 Obres RAM en execució per import de 1 M€ (IVA inclòs)

Encàrrec de redacció dels projectes de les obres RAM d'Interior

- Import total previst d'execució d'obres: 12.290.550,59 € (IVA exclòs)
- 22 projectes
 - 5 projectes en redacció
 - 13 obres en licitació
 - 4 obres en execució



Actuacions en execució desembre 2018

DIVISIÓ EDIFICACIÓ: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Encàrrec de redacció dels projectes de les obres RAM de Treball, Afers Socials i Famílies

- Import total previst aproximat d'execució d'obres 713.478,05€ (IVA exclòs)
- Nombre total de centres: 2 repartits en 2 projectes
 - 2 obres en licitació



Projectes per fases d'execució

Actuacions	TOTAL OBRES EN FASE DE PROJECTE										
	No iniciats ⁽¹⁾		En Redacció		Lliurat pdt.Aprov. amb Obra encarregada		Aprovats ⁽²⁾		TOTAL		TOTAL (Honoraris)
	Núm.	M€	Núm.	M€	Núm.	M€	Núm.	M€	Núm.	M€	M€
Dept. Territori i Sostenibilitat											
Carreteres	31	110	131	1.046	2	4	5	3	169	1.163	26,26
Transports	11	177	40	1.568	12	130	6	20	69	1.895	21,64
Política Ambiental	0	0	5	1	1	0	0	0	6	1	0,21
Línia 9	1	0	19	424	0	0	4	9	24	433	1,66
ACA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DARP											
Regadius	2	1	9	36	2	5	1	220	14	262	3,07
Camins	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0,03
Edificacions	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0,03
Reg Segarra - Garrigues											
Xarxa regadiu primària	0	0	4	5	3	16	0	0	7	21	
Xarxa regadiu secundària	0	0	3	29	4	59	0	0	7	88	
Concentració parcel·lària	0	0	1	1	4	3	1	1	6	5	
Medi ambient	0	0	3	3	0	0	1	1	4	4	
Total Obra Civil	47	289	216	3.113	28	217	18	254	309	3.873	52,90
Dept. Ensenyament	48	23	49	91	0	0	20	23	117	137	10,58
Servei Català de la Salut	9	63	19	15	0	0	1	0	29	78	6,93
Dept. Interior	4	9	10	5	0	0	12	8	26	22	1,96
Dept. Treball, Afers Socials i Famílies	0	0	2	12	0	0	2	5	4	17	0,37
Dept. Justícia	15	1	15	120	0	0	1	1	31	122	10,00
Dept. Vpres. i d'Economia i Hisenda	0	0	0	0	1	0	2	26	3	26	1,09
Altres	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0,38
Total Edificació	77	96	96	243	1	0	38	63	212	402	31,31
TOTAL	124	385	312	3.356	29	217	56	317	521	4.275	84,21

⁽¹⁾ En projectes no iniciats s'inclouen els projectes en licitació.

⁽²⁾ Quan es licita una obra corresponent a un projecte aprovat, aquest ja no consta dins d'aquesta taula, i passa a formar part de la taula d'obres. Novembre 2018





Obres per fases d'execució. Detall per tipologia

Actuacions	En licitació		Adj. / Contr. Pendent d'inici		En curs				TOTAL OBRES		
	Núm.	M€	Núm.	M€	Execució		Aturades		Núm.	M€	Producció Realitzada
					Núm.	M€	Núm.	M€			
Dept. Territori i Sostenibilitat											
Carreteres	11	14	20	28	29	106			60	148	27
Transports	2	5	1	2	6	34			9	41	15
Política Ambiental					1	0			1	0	0
Línia 9			1	59	10	99	15	600	26	758	342
ACA									0	0	0
DARP											
Regadius									0	0	0
Camins									0	0	0
Edificacions									0	0	0
Reg Segarra - Garrigues											
Xarxa regadiu primària					5	8			5	8	6
Xarxa regadiu secundària					9	37			9	37	26
Concentració parcel·lària			2	2	1	3			3	5	3
Medi ambient					3	3			3	3	2
Total Obra Civil	13	19	24	91	64	290	15	600	116	1.000	421
Dept. Ensenyament	6	12	14	7	21	70			41	89	42
Servei Català de la Salut	3	1	11	34	11	66			25	101	13
Dept. Interior	2	1	2	2	4	5			8	8	2
Dept. Treball, Afers Socials i Famílies	1	0	2	4					3	4	0
Dept. Justícia					3	10			3	10	6
Dept. Vpres. Economia i Hisenda			2	23					2	23	0
Altres	1	1	2	2					3	3	0
Total Edificació	13	15	33	72	39	151	0	0	85	238	63
TOTAL	26	34	57	163	103	441	15	600	201	1.238	484

Imports d'obra iva inclòs, sense revisió de preus ni despeses financeres. Inclou les obres des de l'anunci de licitació fins a la data d'acabament tècnic. Novembre 2018



infraestructures.cat



Generalitat
de Catalunya